



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2017
 Cuatrimestre: Segundo Trimestre
 Departamento: San Pedro
 Municipalidad: San Estanislao
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Fonacide	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial						Vigente			
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar / 751 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	657.953.202	1.087.141.359	-	-	-	-	-	751	Alumnos	751	751	0	0	0	0	0	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 (una) Construcción de Baños Sexados, realizadas / 4 (cuatro) Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	169.200.000	169.200.000	42.300.000	40.606.800	-	82.906.800	49	4	Sanitarios	4	4	1	2	0	3	75	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que aun no se realizo el pago total por dichas obras		
		3 Aulas construidas / 20 Aulas a construir, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	916.024.137	1.807.102.803	74.564.500	298.319.015	-	372.883.515	21	20	Aulas	14	20	2	5	0	7	35	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que aun no se realizo el pago total por dichas obras		
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	0 Metros Cuadrados de Empedrados en calles y accesos a Instituciones Publicas, realizadas / 7800 Metros Cuadrados de Empedrados en calles y accesos a Instituciones Publicas, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	0	7.800	Metros Cuadrados	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	



[Signature]
 Director Administrativo
 Municipalidad de San Estanislao

Victor A. Alvarenga Varela
 Contador Público
 R.U.C. 2.575.881 - 0



[Signature]
 Intendente
 Municipalidad de San Estanislao

Lic. Agustín Ovando Espínola
 Intendente