



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN ESTANISLAO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 3 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Facturas, Orden de Trabajo, Certificado de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Baño Sexado 1 (uno) Colegio Nacional Tacuara, 1 (uno) Colegio Nacional Doña Juana Pabla Carrillo y 1 (uno) Esc. Bas. N° 6622 San Roque s/ Planificación Municipal 2020			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		196.637.094	0	196.637.094	0	0	0	0	0%
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	1422 / 4900 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Facturas, Orden de Trabajo, Certificado de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de 4900 Mts2 de pavimento tipo empedrado s/ planificación municipal en la C/ta Guaica inmediación Esc. Bas N° 1476 Dr. Raul Peña			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		314.422.268	0	314.422.268	91.286.000	0	0	91.286.000	29%
Totales de:	FONACIDE			2.061.430.976	0	2.061.430.976	183.305.868	730.704.723	0	914.010.581	44%

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Victor A. Alvarenga Varela
Contador Público
R.U.C. 2.575.881-0



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente