

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
**FORMULARIO - ANEXO B-01-08**  
 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Recursos de Fonacide	Producto	Indicador*	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Prep.	FF	OF			OG	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre			3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial								Vigente
FONACIDE	Almuerzo Escolar	751 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar / 751 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	657.953.202	1.087.141.359	-	-	785.001.525	785.001.525	72	751 Alumnos con Almuerzo Escolar para alumnos del 1° y 2° ciclo por 100 días en distintas Escuelas del distrito de San Estanislao según Planificación Municipal 2017	751	Alumnos	751	751	0	0	751	751	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Existe diferencia en % debido a que no se conto con los fondos necesarios para realizar el ultimo llamado conforme a las transferencias recibidas del MH
	Proyectos de Infraestructura en Educación	7 (siete) Construcción de Baños Sexados, realizadas / 7 (siete) Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	169.200.000	296.100.000	42.300.000	104.903.400	148.896.600	296.100.000	100	7 (siete) Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	7	Sanitarios	4	7	1	3	3	7	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que aun no se realizo el pago total por dichas obras
		15 Aulas construidas / 20 Aulas a construir, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	916.024.137	1.680.202.803	74.564.500	442.361.465	348.450.775	865.376.740	52	20 Aulas a construir planificadas para el año 2017	20	Aulas	14	20	3	6	6	15	75	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que aun no se realizo el pago total por dichas obras, el presupuesto inicial disminuyo para aumentar presupuesto de baños sexados
		6444 Metros Cuadrados de Empedrados en calles y accesos a Instituciones Publicas, realizadas / 7800 Metros Cuadrados de Empedrados en calles y accesos a Instituciones Publicas, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	450.000.000	450.000.000	0	281.480.900	148.300.000	429.780.900	96	7800 Metros Cuadrados de Empedrados en calles y accesos a Instituciones Publicas, planificadas para el año 2017	7.800	Metros Cuadrados	7.800	7.800	0	4.221	2.223	6.444	83	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que el costo contratado es superior a lo planificado

Director Administrativo  
 Municipalidad de San Estanislao  
**Victor A. Alvarenga Varela**  
 Contador Público  
 R.U.C. 2.575.881-0



Intendente  
 Municipalidad de San Estanislao  
**Lic. Agustín Ovando Espinolet**  
 Intendente