



Ejercicio Fiscal: 2017  
Cuatrimestre: Tercer Trimestre  
Departamento: San Pedro  
Municipalidad: San Estanislao  
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Fondeo	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulad o Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial						Vigente		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	984 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar / 984 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	657.953.202	1.087.141.359	-	-	162.923.530	162.923.530	15	984	Alumnos	751	984	0	0	984	984	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	La cantidad de alumnos beneficiados fue ampliado conforme al alcance de los recursos	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	5 (cinco) Construcción de Baños Sexados, realizadas / 7 (siete) Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	169.200.000	296.100.000	42.300.000	104.903.400	42.300.000	189.503.400	64	7	Sanitarios	4	7	1	3	1	5	71	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El plan inicial fue ampliado con tres baños mas conforme a las prioridades del municipio	
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	10 Aulas construidas / 20 Aulas a construir, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	916.024.137	1.680.202.803	74.564.500	442.361.465	110.238.660	627.164.625	37	20	Aulas	14	20	3	6	1	10	50	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que aun no se realizo el pago total por dichas obras	
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	6881 Metros Cuadrados de Empedrados en calles y accesos a Instituciones Publicas, realizadas / 7800 Metros Cuadrados de Empedrados en calles y accesos a Instituciones Publicas, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	450.000.000	450.000.000	0	281.480.900	148.300.000	429.780.900	96	7.800	Metros Cuadrados	7.800	7.800	0	4.221	2.660	6.881	88	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que el costo contratado es superior a lo planificado	



*Victor A. Alvarnga Varela*  
Director Administrativo  
Municipalidad de San Estanislao

Victor A. Alvarnga Varela  
Contador Público  
R.U.C. 2.575.881 - 0



*Lic. Agustín Orando Espinola*  
Intendente  
Municipalidad de San Estanislao

Lic. Agustín Orando Espinola  
Intendente