

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN ESTANISLAO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 858 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provisión de Almuerzo Escolar a Alum. de 15 Instituciones: Esc. Bas. N° 1685 Don Francisco vergara, 2753 San Jose, 7243 San Juan B, 568 Las Residentas, 2735 San Juan E, 6624 Don Celso Gimenez y Otros			858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.015.312.345	0	1.015.312.345	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 10 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Aulas s/ Planif. Municipal Esc. Bas. N° 2736 Nelsy Abraham Rodas Coeffier, Esc. Bas. N° 6440 "El Buen Pastor", Esc. Bas. N° 6174 San Jose Esc. Bas. N° 1476 Raul Peña, N° 2693 Ma. Auxi			10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	1	10 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	971.631.244	0	971.631.244	57.750.975	0	0	57.750.975	6 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 10 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Baño Sexado s/ Planificación Municipal Esc. Bas. N° 3440 Buen Pastor, Colegio Nacional San Juan Bautista, Colegio Nacional V de Lourdes, Colegio Nacional Tacuara, Colegio Juana Carrill			10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	1	10 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	664.456.890	0	664.456.890	63.123.405	0	0	63.123.405	10 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN ESTANISLAO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1625 / 1625 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado s/ planificación Municipal, acceso Centro de Educación de Recursos Permanentes N° 7 Tajay dek Distrito de San Estanislao						1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		201.782.800	0	201.782.800	201.782.800	0	0	201.782.800	100 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	99 / 99 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Cercado Perimetral de Tejido y Muralla s/ Planificación Municipal en la Esc. Bas. N° 357 Cnel. Zoilo González						99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		168.453.440	0	168.453.440	160.030.768	0	0	160.030.768	95 %			
Totales de:	FONACIDE			3.021.636.719	0	3.021.636.719	482.687.948	0	0	482.687.948	16 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.